



SITUAÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS 09 DE ABRIL DE 2012

UNIDADE	DISTRITO	PROTOCOLO	SITUAÇÃO RESUMIDA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO	RECURSO	VALOR APROVADO MINISTÉRIO	VALOR REC. PRÓPRIO CONTRATADO contrapartida	VALOR CONTRATADO (INCLUSO ADIT., REAJUSTE)total da obra	VALOR REC. VINCULADO CONTRATADO	VALOR TOTAL LIQUIDADADO EM 2011	VALOR TOTAL A SER EMPENHADO EM 2012	VALOR A SER EMPENHADO EM 2012 - RECURSO VINCULADO	VALORES RECUSO VINCULADO EMPENHADOS?	VALOR A SER EMPENHADO EM 2012 - RECURSO PRÓPRIO	VALORES RECUSO PRÓPRIO EMPENHADOS?	VALOR EXECUTADO	PORCENTAGEM EXECUTADA
CR DA MULHER - CRAIM	GERAL	09/10/15014	Documentação de comprovação de Titularidade não foi aceita pelo agente financeiro. Jurídico esta trabalhando para atualização da matrícula	LICITAÇÃO FRACASSADA, A ESPERA DE LIBERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO PARA NOVA LICITAÇÃO		FUNDO A FUNDO R\$3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 1.863.820,00	R\$ 5.363.820,00									0,00%
CS CARLOS GOMES	LESTE		DEFINIÇÃO DE ÁREA - PROCURANDO TERRENO área rural	VALOR DO PAC 2 (R\$ 200.000,00 SERÁ CANCELADO) feito ofício ministério valor insuficiente para obra		BLOCO INVESTIMENTO - FUNDO A FUNDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -									#DIV/0!
UPA LESTE	LESTE		UPA COSTA E SILVA		AGUARDANDO OS PROJETOS COMPLEMENTARES QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA LICITAÇÃO	FUNDO A FUNDO	R\$ 1.950.000,00	R\$ 216.666,67	R\$ 2.166.666,67								R\$ -	0,00%
CS CAMPINA GRANDE	NOROESTE	07/10/04348	PARECER MÉRITO FAVORÁVEL PORTARIA 226 (SEM CONTRAPARTIDA) AGUARDANDO 10% PARA PROJETO	TERRENO SANASA OK - CONTRATANDO PROJETOS - realizando levantamento planialtimétrico. Locação de área para iniciar projeto COM SEC. DE INFRAESTRUTURA, ESPERA DA DIDC DEVIDO DIFERENÇAS NA ÁREA DA CERTIDÃO COM PLANIALTIMÉTRICO		EMENDA ZARATINI	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00									0,00%
CS FLORESTA	NOROESTE	10/10/22747	CONTRATO ASSINADO OBRA EM ANDAMENTO	OBRA EM ANDAMENTO EMPRESA TESLA	FECHAMENTO DA PLANILHA DE ADITAMENTO PELA EMPRESA TESLA - ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO SEINFRA	PRÓPRIO	R\$ -	R\$ 221.471,43	R\$ 221.471,43	R\$ -	R\$ 160.000,00	R\$ 61.471,43	R\$ -	-	R\$ 61.471,43	OK	R\$ 160.000,00	72,24%
CS LISA	NOROESTE	11/10/11796	FORMALIZANDO CONTRATO	LICITAÇÃO CONCLUÍDA: EMPRESA RZC	ASSINATURA DE CONTRATO PELAS AUTORIDADES. APÓS ENCAMINHAMENTO AO AGENTE FINANCEIRO PARA INICIO DA OBRA	EMENDA GUILHERME CAMPOS	R\$ 1.000.000,00	R\$ 105.295,86	R\$ 1.052.958,61	R\$ 947.662,75		R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00%
CS ROSSIM	NOROESTE	07/10/13370	CONCLUÍDA 2011	EMPRESA DEMAX		PRÓPRIO	R\$ -	R\$ 1.327.581,28	R\$ 1.327.581,28		R\$ 993.151,30						R\$ 1.327.581,28	100,00%
CS SANTA ROSA	NOROESTE	07/10/13370	CONCLUÍDA 2011	EMPRESA DEMAX		PRÓPRIO	R\$ -	R\$ 1.111.646,89	R\$ 1.111.646,89		R\$ 795.862,81							100%
CS SATELITE IRIS	NOROESTE	07/10/11607	AVALIAÇÃO PELA SMF P/ DESAPROPRIAÇÃO - R\$158.817,37		DESAPROPRIAÇÃO - DECRETO N 17425 20/10/2011 - coordenadoria setorial de avaliação imobiliária SMF INFORMAÇÃO PATRIMONIAL PARA	EMENDA GUILHERME CAMPOS	R\$ 400.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 1.300.000,00									0,00%
BOTICA DA FAMÍLIA	NORTE	08/10/59351	CONCLUÍDA	EMPRESA REFAZENDO SERVIÇOS DENTRO DA GARANTIA DE OBRA - TESLA ENGENHARIA	ADEQUAÇÃO APONTADA PELA VISA	PRÓPRIO		R\$ 133.200,00	R\$ 133.200,00								R\$ 133.200,00	100,00%
CS ROSÁLIA	NORTE	09/10/30414	CONTRATO ASSINADO OBRA EM ANDAMENTO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA ABRIL 2012	FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO - EM SEGUIDA AUTORIZO DE DESPESA PELA SMS	PRÓPRIO	R\$ -	R\$ 960.434,05	R\$ 960.434,05	R\$ -	R\$ 749.915,91	R\$ 16.431,97	R\$ -	-	R\$ 16.431,97	OK	R\$ 944.002,08	98,29%

